

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM GMINA					32 952 345,00	20 828 346,00	12 089 829,00	34 170,00		8 896 871,86	6 542 758,65	2 347 695,18	6 418,03	27,00	
600			Transport i łączność		4 473 720,00	4 469 550,00	0,00	4 170,00		4 363 610,92	4 360 192,89	0,00	3 418,03	97,54	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 120 720,00	2 116 550,00	0,00	4 170,00		2 092 610,71	2 089 192,68	0,00	3 418,03	98,67	
		1	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 nowych autobusów i 2 używanych	2 116 550,00	2 116 550,00	0,00	0,00	zakupiono 2 nowe autobusy i 2 używane	2 089 192,68	2 089 192,68	0,00	0,00	98,71	wykonano
		2	Zakupy inwestycyjne		4 170,00	0,00	0,00	4 170,00	zakupiono wyposażenie dodatkowe do samochodu	3 418,03	0,00	0,00	3 418,03	81,97	2008
	60016		Drogi publiczne gminne		2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00		2 271 000,21	2 271 000,21	0,00	0,00	96,52	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	Dokumentacje przyszłościowe	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Bukowej, Dębowej Jaworowej i łącznika ul. Bukowej z Leszczynową	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji na budowę ul. Bukowej, Dębowej, Jaworowej i łącznika ul. Bukowej z Leszczynową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		4	Budowa łącznika ulic Zagórowska - Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS	kanalizacja deszczowa, oświetlenie i budowa ulicy	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie, nawierzchnię jezdni, nawierzchnię chodnika, parking	2 271 000,21	2 271 000,21	0,00	0,00	98,61	zadanie zakończone
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 874 272,00	3 834 272,00	40 000,00	0,00		335 782,45	335 782,45	0,00	0,00	8,67	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 040 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>109 563,22</i>	<i>109 563,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,53</i>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5	Nabycie nieruchomości gruntowych	nabycie nieruchomości gruntowych i odszkodowania	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	dokonano wykupu gruntów, wypłacono odszkodowania za działki gruntu przejęte na własność, poniesiono koszty sporządzenia wypisów, wyrysów i operatów szacunkowych	109 563,22	109 563,22	0,00	0,00	10,53	2008
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		2 834 272,00	2 794 272,00	40 000,00	0,00		226 219,23	226 219,23	0,00	0,00	7,98	
		6	Adaptacja budynku przy ul. Gosławickiej 46 na mieszkania komunalne	9 mieszkań + filia biblioteki	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	podpisano umowę na przyłącze energetyczne wraz z uregulowaniem opłaty przyłączeniowej, podpisano umowę i przekazano plac budowy wykonawcy robót	3 966,47	3 966,47	0,00	0,00	0,25	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7	Adaptacja budynku przy ul. Szerokiej na mieszkania socjalne (30% z BGK)	3 mieszkania + świetlica	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	podpisano umowę na przyłącze energetyczne wraz z uregulowaniem opłaty przyłączeniowej, podpisano umowę z wykonawcą robót; rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy z BGK o wsparcie finansowe przedsięwzięcia	7 678,02	7 678,02	0,00	0,00	1,57	2008
		8	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie	wniesienie częściowego wkładu	529 697,00	529 697,00	0,00	0,00	podpisano umowę dotyczącą 30% partycypacji Miasta w budowie budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		9	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3 (KTM)	docieplenie budynku	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	71 mieszkań	214 575,00	214 575,00	0,00	0,00	71 mieszkań	214 574,74	214 574,74	0,00	0,00	100,00	zakończono
750			Administracja publiczna		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		33 522,88	33 522,88	0,00	0,00	4,79	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>8 576,60</i>	<i>8 576,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,32</i>	
		11	Doposażenie techniczne Urzędu	zakup 35 szt. komputerów PC i 10 drukarek laserowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		12	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 samochodów osobowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		13	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	przyłącza światłowodowe dla II LO, MOPRu i ZSGiE, ułożenie rurociągu światłowodowego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	opracowano koncepcję rozwoju sieci KoMAN, zamontowano przełącznice sieciowe	8 576,60	8 576,60	0,00	0,00	2,45	2008
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>24 946,28</i>	<i>24 946,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,89</i>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		14	Modernizacja istniejącej sieci monitoringu	włączenie pięciu kamer przy Konińskim Domu Kultury do centrum monitoringu na ul. Przemysłowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		15	Zakupy inwestycyjne	zakup nowego wyposażenia dla monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	zakupiono kamerę, multiplexer cyfrowy, odbiornik światłowodowy, nadajnik światłowodowy, adapter nadajnika / odbiornika / światłowodowego	24 946,28	24 946,28	0,00	0,00	99,79	wykonano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 423,00	165 423,00	0,00	0,00		9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	5,76	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>157 023,00</i>	<i>157 023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>9 523,00</i>	<i>9 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,06</i>	
		16	Wykonanie karosacji samochodu marki STAR 266 SD1 dla OSP Chorzeń	instalacja nowego nadwozia	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	Zakupy inwestycyjne	zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Morzysław i Grójec	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	zakupiono motopompy pływające Niagara dla OSP Morzysław i Grójec	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
	75414		Obrona cywilna		8 400,00	8 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	Zakupy inwestycyjne	zakup elektronicznej syreny alarmowej ASS 800-800W	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
758			Różne rozliczenia		597 800,00	597 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		597 800,00	597 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		597 800,00	597 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		2 212 453,00	1 412 453,00	800 000,00	0,00		47 416,71	47 416,71	0,00	0,00	2,14	
	80101		Szkoły podstawowe		609 453,00	332 453,00	277 000,00	0,00		13 256,71	13 256,71	0,00	0,00	2,18	
		19	Zakup i montaż windy w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 9	zakup i montaż windy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą	6 106,71	6 106,71	0,00	0,00	2,44	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		20	Zakupy inwestycyjne	zakup ksero dla SP nr 9	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	zakupiono ksero dla SP nr 9	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		21	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	wykonanie szatni dla uczniów	45 913,00	45 913,00	0,00	0,00	wykonano dokumentację techniczną i przetargową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		22	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	wymiana podłóg w salach lekcyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		23	Wymiana termostaworów w Szkole Podstawowej Nr 5	wymiana 37 zaworów	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		24	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymiana podłóg w salach lekcyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	docieplenie dachu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		27	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	modernizacja sanitariatów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację przetargową	610,00	610,00	0,00	0,00	3,05	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	docieplenie dachu	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>493 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>443 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		29	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	wymiana stolarki okiennej i docieplenie budynku	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		30	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	docieplenie budynku	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		31	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6	wymiana podłóg w salach dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		32	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	docieplenie dachu i ścian	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		33	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8	docieplenie budynku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		34	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	docieplenie dachu, wymiana instalacji co.	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		35	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		36	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	docieplenie dachu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		37	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		38	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17	modernizacja łazienek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		39	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 31	modernizacja łazienek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80110		<i>Gimnazja</i>		<i>110 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	
		40	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	docieplenie ścian z okratowaniem okien i drzwi na parterze	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		41	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	założenie nowych posadzek na korytarzach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80195		Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	3,42	
	42		Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap	budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Janusza Kusocińskiego (przy Gimnazjum nr 6)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych przy Gimnazjum nr 6	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	3,42	2008
851			Ochrona zdrowia		1 569 500,00	1 569 500,00	0,00	0,00		8 766,42	8 766,42	0,00	0,00	0,56	
	85111		Szpitala ogólne		69 500,00	69 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43		Zakupy inwestycyjne	zakup specjalistycznych łóżek dla oddziałów zabiegowych, dwóch wirówek cytologicznych MPW 223, wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach pracowni	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	85195		Pozostała działalność		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		8 766,42	8 766,42	0,00	0,00	0,58	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		44	Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgnarską przy ul. Południowej 1	powierzchnia użytkowa 1.343,3 m ² kubatura 6.500 m ³	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	zawarta została umowa przyłączeniowa z ENERGGA	8 766,42	8 766,42	0,00	0,00	0,58	2008/2009
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 073 177,00	4 823 348,00	11 249 829,00	0,00		3 518 832,50	1 171 137,32	2 347 695,18	0,00	21,89	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>13 155 329,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>10 855 329,00</i>	<i>0,00</i>		<i>3 454 118,86</i>	<i>1 152 783,68</i>	<i>2 301 335,18</i>	<i>0,00</i>	<i>26,26</i>	
		45	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie	ks. 2.650 mb; kd 2.348 mb; 2 przepomp.	11 115 329,00	2 000 000,00	9 115 329,00	0,00	wykonano 1101 mb kanalizacji sanitarnej, 615,30 mb kanalizacji deszczowej, wymieniono 66 mb wodociągu, przywrócono 2310 m2 nawierzchni, rozpoczęto montaż 2 przepompowni: ścieków i wód deszczowych	3 444 846,86	1 152 783,68	2 292 063,18	0,00	30,99	2006/2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		46	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie	ks. fi 150 i fi 200; kd. fi 300	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	dokonano aktualizacji kosztorysu, przygotowano przetarg na wykonawstwo oraz wyłoniono inspektora nadzoru	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00	1,85	2008
		47	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promowa, Stokowa	ks. fi 200 plus przepompownia ścieków	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	przygotowano materiały przetargowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		48	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Poznańska 62, 64a, 64b	ks. fi 200 plus przepompownia ścieków	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		486 200,00	486 200,00	0,00	0,00		18 353,64	18 353,64	0,00	0,00	3,77	
		49	Budowa oświetlenia na Placu Niepodległości	punkty świetlne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	wykonano 20 pkt św. (płatność w lipcu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
		50	Budowa oświetlenia Klasztoru Ojców Franciszkanów w Koninie	opracowanie dokumentacji; budowa oświetlenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację; w trakcie realizacji budowa oświetlenia	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	12,25	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		51	Budowa oświetlenia ul. Łężyńska w Koninie	15 punktów świetlnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	wykonano 15 punktów świetlnych (płatność w lipcu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
		52	Budowa oświetlenia przy Zespole Obsługi Szkół w Koninie ul. Szymanowskiego 5	opracowanie dokumentacji; budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację; w trakcie realizacji budowa oświetlenia	6 621,64	6 621,64	0,00	0,00	13,24	2008
		53	Modernizacja oświetlenia ul. Popiełuszki w Koninie	opracowanie dokumentacji; modernizacja oświetlenia ul. Popiełuszki w Koninie	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację; w trakcie realizacji budowa oświetlenia	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	3,77	2008
	90095		Pozostała działalność		2 431 648,00	2 037 148,00	394 500,00	0,00		46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	1,91	
		54	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych II etap - współfinansowanie w 50%	8.955 mb.	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	przekazano dokumentację projektową do PWiK jako głównego inwestora, uzgodniono z PWiK zapisy umowy o wspólnej realizacji inwestycji w 2008-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2007/2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		55	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego	wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"	192 148,00	192 148,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		56	Dokumentacje przyszłościowe	dokumentacja - kanalizacja sanitarna i deszczowa obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków-Vetap) w Koninie; ks;kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzysławska, Portowa, Działkowa; koncepcja techniczno-ekonomiczna uzbrojenia terenów inwestycyjnych Konin - Międzylesie	594 500,00	200 000,00	394 500,00	0,00	opracowano koncepcję programową budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków-Vetap) w Koninie	46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	7,80	2008
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		788 000,00	758 000,00	0,00	30 000,00		575 146,98	572 146,98	0,00	3 000,00	72,99	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		788 000,00	758 000,00	0,00	30 000,00		575 146,98	572 146,98	0,00	3 000,00	72,99	
		57	Modernizacja Sali Widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza	zakup foteli i pozostałe roboty, czyszczenie podłogi sceny i montaż nowej nawierzchni, poprawa akustyki sali, nowy wystrój oraz pozostałe prace wynikające z projektu modernizacji	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	wykonano prace wynikające z projektu modernizacji	572 146,98	572 146,98	0,00	0,00	79,46	2007/2008
		58	Zakupy inwestycyjne	zakup ekranu projekcyjnego przenośnego, art. elektrycznych na wykonanie kabla sygnałowego do konsoly	68 000,00	38 000,00	0,00	30 000,00	zakupiono art. elektryczne na wykonanie kabla sygnałowego do konsoly	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4,41	2008
926			Kultura fizyczna i sport		2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00		4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,17	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		59	Budowa wielofunkcyjnego zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie ul. Sosnowa 16	boisko 30x62 m; boisko wielofunkcyjne 30x50 m; budynek zaplecza boisk; przyłącza; instalacje; ogrodzenie kompleksu i zagospodarowanie terenu	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,41	
		60	Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni piaskowej na boisko z trawy syntetycznej ul. Dmowskiego 4	boisko 50x70m wypełnione piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM, bramki do piłki nożnej, piłkochwyty, ogrodzenie	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	dokonano aktualizacji dokumentacji i podpisano umowę na zadanie oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,48	2008
		61	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia sektorów dla kibiców przyjezdnych na stadionie przy ul. Podwale	monitoring, ogrodzenie sektorów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		62	Zakupy inwestycyjne	zakup zegara stadionowego i pawilonu kasowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		333 000,00	333 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa wielofunkcyjnego zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie ul. Sosnowa 16	boisko 30x62 m; boisko wielofunkcyjne 30x50 m; budynek zaplecza boisk; przyłącza; instalacje; ogrodzenie kompleksu i zagospodarowanie terenu	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
RAZEM POWIAT					30 041 511,31	27 757 365,31	1 499 146,00	785 000,00		8 837 100,78	8 762 873,65	74 227,13	0,00	29,42	
O10			Rolnictwo i łowiectwo		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63	Zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
600			Transport i łączność		20 954 265,20	20 954 265,20	0,00	0,00		7 072 432,19	7 072 432,19	0,00	0,00	33,75	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		20 954 265,20	20 954 265,20	0,00	0,00		7 072 432,19	7 072 432,19	0,00	0,00	33,75	
		64	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	dokumentacja projektowa	2 002 752,00	2 002 752,00	0,00	0,00	w trakcie opracowywania dokumentacji projektowa	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	21,32	2008/2009
		65	Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25	dł. jezdni 4.700 mb, 1 most, 3 wiadukty	6 451 513,20	6 451 513,20	0,00	0,00	dł. jezdni 4.700 mb, 1 most, 3 wiadukty	6 451 513,19	6 451 513,19	0,00	0,00	100,00	zakończone
		66	Dokumentacje przyszłościowe	opracowanie dokumentacji na remont przejścia-przejazdu między ul. Grunwaldzką a ul. Wodną; przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowa-Marantowska-wjazd do FUGO; budowę sygnalizacji świetlnej ul. Przemysłowa-Matejki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowania jest dokumentacja na: 1/budowę sygn. św. na skrzyż. ul. Przemysłowa-Matejki, 2/przebudowę skrzyż. Przemysłowa-Marantowska-wjazd do FUGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		67	Przebudowa ul. Szpitalnej - etap II		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację, został ogłoszony przetarg	64 416,00	64 416,00	0,00	0,00	3,22	2008
		68	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie	przebudowa nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, chodnika i ścieżek rowerowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	została zawarta umowa z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		69	Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie	wymiana konstrukcji mostu, zmiana funkcji z kładki dla pieszych na most dla ruchu kołowego i pieszego (kredyt - realizacja pod warunkiem uzyskania środków z WPRR w tym 50%)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	1,44	2008/2009
		70	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	opracowanie dokumentacji (kredyt - realizacja pod warunkiem uzyskania środków z WPRR w tym 50%)	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008/2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					% wykonania
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		71	Modernizacja ul. Poznańskiej	przebudowa nawierzchni jezdni i chodników (pod warunkiem uzyskania środków z budżetu państwa w wysokości 50 %)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację, został ogłoszony przetarg	68 503,00	68 503,00	0,00	0,00	3,43	2008/2011
710			Działalność usługowa		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71030		<i>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>		<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		72	Zakupy inwestycyjne	zakup licencji zintegrowanego oprogramowania do prowadzenia EGIB, zakup serwera i 2 stacji roboczych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00		712 287,87	712 287,87	0,00	0,00	20,09	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>3 545 000,00</i>	<i>3 545 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>712 287,87</i>	<i>712 287,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,09</i>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		73	Zakupy inwestycyjne	zakup i wymiana sprzętu transportowego	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		74	Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	remont i rozbudowa pod bazę kontenerową JRG Nr 2 w Koninie	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	wykonano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne	712 287,87	712 287,87	0,00	0,00	44,66	2007/2008
758			Różne rozliczenia		1 567 800,11	1 567 800,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>1 567 800,11</i>	<i>1 567 800,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 567 800,11	1 567 800,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		709 300,00	214 300,00	460 000,00	35 000,00		159 048,01	159 048,01	0,00	0,00	22,42	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75	Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	wymiana naświetli i okien	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>120 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		76	Termomodernizacja budynku II Liceum	docieplenie dachu i ścian	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		77	Modernizacja budynku I Liceum im. T. Kościuszki	modernizacja sanitariatów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>324 300,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		78	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika ul. Żeglarska i Aleje 1 Maja	wymiana podłóg w salach dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		79	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M.Kopernika	wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu i ścian, izolacja fundamentów strzelnicy szkolnej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		80	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	wymiana instalacji co. i docieplenie budynku	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		81	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	docieplenie dachu i ścian	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		82	Zakupy inwestycyjne	zakup serwera dla ZS im. M. Kopernika	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		83	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	docieplenie dachu i ścian	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		<i>195 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>		<i>159 048,01</i>	<i>159 048,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,56</i>	
		84	Zakupy inwestycyjne	zakup serwera i komputerów	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	zakupiono serwer	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania			% wykonania			
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK		środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe		środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK		środki własne gospod. pozabudż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85	Malowanie elewacji przedniej budynku D i modernizacja ogrodzenia		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		86	Przebudowa i modernizacja pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych CKP w Koninie	przebudowa i modernizacja pracowni	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	wyburzono ścianę i wstawiono drzwi wejściowe, zdemontowano i zamontowano podnośnik kolumnowy, przerobiono kanał najazdowy, odnowiono elewację wewnętrzną, przystosowano instalację elektryczną do urządzeń znajdujących się w pracowni	149 048,01	149 048,01	0,00	0,00	99,37	zakończono
803			Szkolnictwo wyższe		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych. Uczelnie służb państwowych</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		87	Zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do laboratorium	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
852			Pomoc społeczna		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		88	Zakupy inwestycyjne	zakup platformy schodowej do wózków inwalidzkich	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	uruchomiono procedurę na zakup i montaż podnośnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		89	Modernizacja Sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	modernizacja sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		90	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	docieplenie ścian, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana kanalizacji deszczowej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 859 146,00	1 250 000,00	859 146,00	750 000,00		893 332,71	819 105,58	74 227,13	0,00	31,24	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>2 594 146,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>594 146,00</i>	<i>750 000,00</i>		<i>819 105,58</i>	<i>819 105,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,58</i>	
		91	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów	zadanie dostosowania składowiska do obowiązujących przepisów	2 594 146,00	1 250 000,00	594 146,00	750 000,00	wykonano instalację odwodnienia, zbiornik odcieków, renowację starych obwałowań, zieleń izolacyjną	819 105,58	819 105,58	0,00	0,00	31,58	2006/2008
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>74 227,13</i>	<i>0,00</i>	<i>74 227,13</i>	<i>0,00</i>	<i>28,01</i>	
		92	Dotacja dla ROD Szarotka na zakup pompy głębinowej do nawadniania ogrodu	zakup pompy głębinowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		93	Dotacja dla Rod Barbórka na wymianę sieci wodociągowej	wymiana sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		94	Dotacja dla ROD Relax na termomodernizację domu działkowca	termomodernizacja domu działkowca	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		95	Dotacja dla Parafii m. Kolbego na termomodernizację plebani	ocieplenie ścian	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		96	Dotacja dla Parafii NMP na termomodernizację plebani	wymiana okien i drzwi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		97	Budowa przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników bezodpływowych	wykonanie przyłączy i likwidacja zbiorników bezodpływowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	wykonano przyłącza i likwidowano zbiorniki bezodpływowych - zadanie w trakcie realizacji	74 227,13	0,00	74 227,13	0,00	49,48	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		98	Zakupy inwestycyjne	zakup zestawów komputerowych, maszyny do czyszczenia wykładzin, sprzętu audiowizualnego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
RAZEM					62 993 856,31	48 585 711,31	13 588 975,00	819 170,00		17 733 972,64	15 305 632,30	2 421 922,31	6 418,03	28,15	