

**TABELA NR 16**

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>25 200 208,00</b>		<b>3 282 358,21</b>	<b>13,03</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>8 010 000,00</b>		<b>187 758,00</b>	<b>2,34</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 600 000,00		0,00	0,00	
		6210	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 autobusów	1 600 000,00		0,00	0,00	2009
	60016		Drogi publiczne gminne		6 410 000,00		187 758,00	2,93	
	6050		Budowa ulic na osiedlu Chorzeń	budowa ul. Fiołkowej, ul. Kąkolowej, ul. Narcyzowej, ul. Irysowej i ul. Fikusowej	1 700 000,00		0,00	0,00	2009/2010
	6050		Budowa ul. Jodłowej i Kasztanowej	ul. Jodłowej i Kasztanowej	760 000,00	wykonano aktualizację mapy zasadniczej obr. Wilków ul. Kasztanowa-Jodłowa, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	1 464,00	0,19	2009
	6050		Budowa ul. Kopernika i Bankowej	ul. Kopernika i Bankowej	800 000,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	2009/2010
	6050		Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ul. Górniczej	wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika	250 000,00		0,00	0,00	2009
	6050		Budowa ulic na osiedlu Wilków	budowa ul. Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i ul. Oczapowskiego	1 000 000,00	opracowano dokumentację projektową	65 270,00	6,53	2009/2010
	6050		Budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	500 000,00	opracowano dokumentację projektową	57 950,00	11,59	2009/2010
	6050		Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej	budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej	500 000,00	opracowano dokumentację projektową	60 146,00	12,03	2009
	6050		Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Legionów	budowa miejsc postojowych	500 000,00	wykonano aktualizację mapy zasadniczej ob. Czarków osiedle Legionów	2 928,00	0,59	2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
		6050	Budowa chodnika ul. Działkowej do cmentarza	budowa ok. 200 m chodnika	50 000,00		0,00	0,00	2009
		6050	Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze	budowa chodnika z oświetleniem	50 000,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	2009
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II- Wyzwolenia-Popietuski; budowa ulicy na os. Łężyn w obrębie Krańcowa-Wojciechowo, ulic na os. Łężyn w rejonie Mostowa-Regionalna, ulic na os. Przydziałki	300 000,00	zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowych: 1/ budowa ulic na os. Łężyn w obrębie Krańcowa-Wojciechowo, 2/ budowa ulic os. Łężyn w rejonie Mostowa-Regionalna	0,00	0,00	2009
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 795 000,00</b>		<b>134 923,12</b>	<b>7,52</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		925 000,00		114 923,12	12,42	
		6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	nabycie nieruchomości gruntowych, wykupy gruntów	925 000,00	dokonano wykupu gruntów, poniesiono koszty opracowań geodezyjnych, wyceny nieruchomości, usług notarialnych i opłat sądowych, sporządzenia wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości, zakupiono znaki opłaty sądowej	114 923,12	12,42	2009
	70095		Pozostała działalność		870 000,00		20 000,00	2,30	
		6050	Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 4 i 6 (dopłata do MTBS)	odbudowa budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 4 i 6	350 000,00		0,00	0,00	2009
		6010	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie (30% udziału Miasta)	28 mieszkań (ogólna wartość: 3.019.267 zł)	500 000,00	nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na problemy MTBS z uzyskaniem kredytu z BGK	0,00	0,00	2008/2009
		6300	Dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim po pożarze	budynek socjalny	20 000,00	dofinansowano budowę budynku socjalnego	20 000,00	100,00	wykonano
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>495 000,00</b>		<b>79 778,76</b>	<b>16,12</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		475 000,00		79 778,76	16,80	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
		6060	Doposażenie techniczne Urzędu	zakup 25 szt. komputerów PC	100 000,00		0,00	0,00	2009
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakup systemu rejestracji dźwięku i głosowania podczas sesji	75 000,00	zakupiono system rejestracji dźwięku i głosowania podczas sesji	56 210,00	74,95	wykonano
		6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	300 000,00	elementy systemu WiMAX, Hotspoty, przełączniki sieciowe	23 568,76	7,86	2009
	75095		Pozostała działalność		20 000,00		0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakup kamery obrotowej Novus, monitora LCD, dysku, klawiatury sterującej Novus, kamery stacjonarnej DN Novus	20 000,00		0,00	0,00	2009
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>49 548,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>24,22</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		12 000,00		12 000,00	<b>100,00</b>	
		6060	Zakup segmentowej bramy garażowej dla jednostki OSP Konin-Starówka	zakup bramy segmentowej	12 000,00	zakupiono segmentową bramę garażową	12 000,00	100,00	wykonano
	75414		Obrona cywilna		27 548,00		0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych	27 548,00		0,00	0,00	2009
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000,00		0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż stacji przemiennikowej dla wzmocnienia sygnału radiotelefonów przenośnych na terenie miasta Konina	10 000,00		0,00	0,00	2009
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>398 008,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		398 008,00		0,00	0,00	
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		398 008,00		0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 630 460,00</b>		<b>18 915,02</b>	<b>1,16</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		100 000,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku szkoły oraz rozbudowę o segment dydaktyczno-administracyjny i salę gimnastyczną	100 000,00	opracowano wstępną dokumentację projektową	0,00	0,00	2009
	80104		Przedszkola		18 000,00		6 455,02	35,86	
		6210	Zakup urządzenia do mycia naczyń z możliwością wyparzania	urządzenie do mycia naczyń	8 000,00	zakupiono urządzenie do mycia naczyń z możliwością wyparzania	6 455,02	80,69	wykonano
		6210	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 13		10 000,00	realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu	0,00	0,00	2009
	80110		Gimnazja		12 460,00		12 460,00	100,00	
		6050	Założenie sieci informatycznej oraz zabezpieczeń danych komputerowych w Gimnazjum nr 7	sieć informatyczna	12 460,00	założono sieć informatyczną oraz zabezpieczenia danych komputerowych	12 460,00	100,00	wykonano
	80195		Pozostała działalność		1 500 000,00		0,00	0,00	
		6050	Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap	budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Janusza Kusocińskiego (przy Gimnazjum nr 6)	1 500 000,00	dokonano aktualizacji ceny kosztorysowej, podpisano umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto realizację zadania	0,00	0,00	2008/2009
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 400 000,00</b>		<b>6 100,00</b>	<b>0,44</b>	
	85111		Szpitala ogólne		200 000,00		0,00	0,00	
		6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup karetki	zakup karetki	200 000,00		0,00	0,00	2009
	85195		Pozostała działalność		1 200 000,00		6 100,00	0,51	
		6050	Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgnarską przy ul. Południowej 1	powierzchnia zadud. 870 m <sup>2</sup> ; pow. użytkowa 1.410 m <sup>2</sup> kubatura 7.871 m <sup>3</sup>	1 200 000,00	zawarto umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego; rozpoczęto realizację zadania	6 100,00	0,51	2008/2009
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 871 592,00</b>		<b>2 800 834,31</b>	<b>47,70</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 266 683,00		310 850,15	24,54	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)	K.S. dł.1831 mb, rurociąg tłoczny 447 mb; przepompownia ścieków - szt. 1; K.D. dł. 1533 mb.	800 000,00	zawarto umowę z wykonawcą robót	0,00	0,00	2009/2010
		6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie	sieć wodociągowa dł. 856 mb. Kanalizacja sanitarna fi.200 dł. 1003 mb, kanalizacja deszczowa fi 400 dł. 814 mb	466 683,00	częściowo wykonano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i wodociąg	310 850,15	66,61	2008/2009
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		430 000,00		4 824,15	1,12	
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. L. Staffa (od szkoły do ul. Wieruszewskiej)	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia	60 000,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	2009
		6050	Wykonanie oświetlenia między ulicami Wyzwolenia 7 a Wyszyńskiego 48	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia	50 000,00	opracowano dokumentację projektową; wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	3 780,88	7,56	2009
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Janowskiej	wykonanie 30 pkt świetlnych	120 000,00	wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej; zawarta została umowa na wykonanie oświetlenia	1 043,27	0,87	2009
		6050	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach miasta Konina	projekt i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych	200 000,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	2009
	90095		Pozostała działalność		4 174 909,00		2 485 160,01	59,53	
		6010	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych w Koninie-II etap (50% udział Miasta)	wodociąg 8.955 mb (ogólny koszt 10.996.386 zł)	3 399 809,00	wybudowano magistralę 400mm i sieć wodociągową 250mm w ul. Paderewskiego, Gajowej, Przemysłowej, Gaj; trwają prace przy budowie magistrali na os. Łężyn, strefowej pompowni wodociągowej w Gosławicach; zlikwidowano ujęcia wody w Gaju	2 473 160,00	72,74	2008/2009
		6050	Budowa Skate Parku na osiedlu Zatorze w Koninie	budowa Skate Parku	150 000,00		0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
		6050	Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ul. Piłsudskiego, ul. Szkolnej i ul. Kurpińskiego	zakup i montaż urządzeń zabawowych	155 100,00	zawarto umowę na realizację zadania	0,00	0,00	2009
		6050	Poszerzenie Parku im. F. Chopina z wykonaniem profesjonalnego placu zabaw sportowo-edukacyjnego dla dzieci i uporządkowanie lasu sąsiadującego z parkiem	poszerzenie Parku im. F. Chopina z wykonaniem profesjonalnego placu zabaw sportowo-edukacyjnego dla dzieci i uporządkowanie lasu sąsiadującego z parkiem	350 000,00	opracowana została dokumentacja projektowa; zawarto umowę na realizację zadania	12 000,01	3,43	2009
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	dokumentacje-sieć wodociągowa i kan. sanit. os. Laskówiec - uzupełnienia; kan. sanit. i wodociąg os. Przydziałki-etap II, wodociąg ul.Piaskowa	120 000,00	zawarto umowy na opracowanie dokumentacji na:os. Laskówiec, ul. Piaskową, os. Przydziałki, ul. Osada	0,00	0,00	2009
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00		0,00	0,00	
		6220	Zakupy inwestycyjne	zakup fortepianu	250 000,00		0,00	0,00	2009
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>5 300 600,00</b>		<b>42 049,00</b>	<b>0,79</b>	
	92601		Obiekty sportowe		4 715 000,00		41 284,00	0,88	
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 15 i G-2 na os.Sikorskiego w Koninie"	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 616 000,00	wykonano adaptację projektu typowego "ORLIK 2012"; podpisano umowę z inspektorem nadzoru; rozpoczęto procedurę przetargową	19 520,00	1,21	2009
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 6 i ZS im. Kopernika na os. III w Koninie"	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 766 000,00	wykonano adaptację projektu typowego "ORLIK 2012"; rozpoczęto procedurę przetargową	21 764,00	1,23	2009
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 12 - na os. Zatorze w Koninie"	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 333 000,00	zawarto umowę na wykonanie adaptacji projektu typowego "ORLIK 2012"	0,00	0,00	2009
	92604		Instytucje kultury fizycznej		585 600,00		765,00	0,13	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
		6060	Zakup samochodu dostawczego dla MOSiR w Koninie	samochód dostawczy	85 600,00		0,00	0,00	2009
		6050	Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale I etap	dobudowa 100 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	500 000,00	wykonano mapy do celów projektowych	765,00	0,15	2009/2010
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>14 447 508,00</b>		<b>1 867 302,16</b>	<b>12,92</b>	
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>65 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O1095		Pozostała działalność		65 000,00		0,00	0,00	
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków	zakup opdbiornika GPS	65 000,00		0,00	0,00	2009
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>10 372 508,00</b>		<b>1 695 165,96</b>	<b>16,34</b>	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 372 508,00		1 695 165,96	16,34	
		6050	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	opracowanie dokumentacji projektowej	3 418 928,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji	0,00	0,00	2008/2012
		6050	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ul. Energetyka	wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika	350 000,00		0,00	0,00	2009
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej	wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika	300 000,00		0,00	0,00	2009
		6050	Budowa zatok autobusowych na ul. Ślesieńskiej w Pątnowie	budowa 2 zatok autobusowych	200 000,00		0,00	0,00	2009
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap	przebudowa ulicy	1 683 580,00	wykonano nawierzchnię, chodniki, wjazdy, ścieżkę rowerową	1 683 575,96	100,00	zakończono
		6050	Przebudowa Mostu Toruńskiego	przebudowa mostu	500 000,00	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy	0,00	0,00	2008/2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
		6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	zagospodarowanie terenu	500 000,00	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej	7 930,00	1,59	2008/2010
		6050	Modernizacja ul. Poznańskiej w Koninie	przebudowa ulicy	3 040 000,00	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy	0,00	0,00	2009
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	przebudowa ulicy i budowa kanalizacji deszczowej ul.Świętojańska (od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej), budowa drogi oznaczonej symbolem KD i budowa kanalizacji deszczowej na os. Grójec, budowa ulic i kanalizacji deszczowej na os.Pawłówek; przebudowa obiektu mostowego wzdłuż ul. Jana Pawła II na drodze wojewódzkiej 266	380 000,00	wykonano aktualizację mapy obr. Pawłówek, zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:1/ budowa drogi oznaczonej symbolem KD i budowa kanalizacji deszczowej na os. Grójec, 2/ budowa ulic i kanalizacji deszczowej na os. Pawłówek, 3/ przebudowa ulicy i budowa kanalizacji deszczowej ul.Świętojańska(od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej)	3 660,00	0,96	2009
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 990 000,00</b>		<b>104 896,20</b>	<b>3,51</b>	
	75405		Komendy powiatowe Policji		100 000,00		99 980,00	99,98	
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 samochodów dla KMP	100 000,00	zakupiono 2 samochody	99 980,00	99,98	wykonano
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 890 000,00		4 916,20	0,17	
		6050	Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	kompleksowa modernizacja wewnętrzna budynku A JRG 2, sieć teleinformatyczna, ogrodzenie obiektu, utwardzenie placu kostką brukową,	2 135 000,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	2006/2009
		6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	zakup sprzętu	5 000,00	zakupiono ubranie gazoszczelne	4 916,20	98,32	wykonano
		6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	zakup sprzętu transportowego: samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy GCBA 6x6 1 szt. (dofinansowanie w kwocie 200.000 zł przez miasto)	750 000,00		0,00	0,00	2009



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>395 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		395 000,00		0,00	0,00	
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		395 000,00		0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>48 000,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		48 000,00		48 000,00	100,00	
		6060	Zakup samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego	zakup samochodu	48 000,00	zakupiono samochód dla Centrum Kształcenia Praktycznego	48 000,00	100,00	wykonano
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80303		Uczelnie służb państwowych		300 000,00		0,00	0,00	
		6220	Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie	dotacja dla PWSzZ w Koninie	300 000,00		0,00	0,00	2009
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 000,00</b>		<b>16 800,00</b>	<b>98,82</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej		17 000,00		16 800,00	98,82	
		6060	Zakupy inwestycyjne	zakup wirówki pralniczej	17 000,00	zakupiono wirówkę pralniczą	16 800,00	98,82	wykonano
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>210 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		210 000,00		0,00	0,00	
		6230	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	adaptacja i modernizacja pomieszczeń (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Konińskim i Województwem Wielkopolskim)	210 000,00		0,00	0,00	2009
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>50 000,00</b>		<b>2 440,00</b>	<b>4,88</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00		2 440,00	4,88	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2009 rok	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Wykonanie na 30.06.2009 rok	% wyk.	Termin realizacji
		6050	Modernizacja boisk Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie		50 000,00	wykonano dokumentację projektową	2 440,00	4,88	2009
<b>RAZEM</b>					<b>39 647 716,00</b>		<b>5 149 660,37</b>	<b>12,99</b>	