

Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  
Departament Wdrażania  
Programu Regionalnego

RPWP.04.04.01-30-0006/19  
DWP.433.181.2019.III

Poznań, *RT* listopada 2023 r.

**Pan  
Piotr Korytkowski  
Prezydent  
Miasta Konina  
Plac Wolności 1  
62-500 Konin**

*Szanowny Panie Prezydencie,*

w odpowiedzi na korespondencję z 25 października 2023 r. oraz 24 listopada 2023 r. dotyczącą realizacji Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0006/19, pt. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, co następuje.

Pismem z 6 listopada 2023 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała Beneficjenta, w odpowiedzi na wniosek w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 30 listopada 2023 r. na 29 lutego 2024 r., iż przyjmuje do wiadomości przekazane przez niego informacje i wyjaśnienia, jednakże zajmie stanowisko w niniejszej sprawie po zakończeniu procedury weryfikacji zamówień publicznych. Następnie, korespondencją z 25 października 2023 r. Beneficjent poinformował, że niezależnie od stanowiska Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ zamierza podpisać aneksy z Wykonawcami robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, przedłużające termin realizacji umów do 12 lutego 2024 r. Jednakże Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z prośbą o warunkowe wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 29 lutego 2024 r. Kolejno, pismem z 24 listopada 2024 r. (w uzupełnieniu do korespondencji z 25 października 2024 r.), Beneficjent wyjaśnił dodatkowo, że zgoda Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na wnioskowane przedłużenie terminu realizacji projektu jest potrzebna Beneficjentowi w celu uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Uchwały nr 987 Rady Miasta Konina z 25 października 2023 r. zmienionej Uchwałą nr 1003 Rady Miasta Konina z 20 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu / pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 7 250 000,00 zł. Jednocześnie Beneficjent wskazał, iż jest zmuszony do zaciągnięcia ww. zobowiązania,



aby zabezpieczyć płynność finansową Miasta i na bieżąco regulować zobowiązania wobec Wykonawców robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadań projektowych. Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, brak pisemnej zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na przedłużenie okresu realizacji projektu zgodnie z prośbą Beneficjenta może stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu / pożyczki, która pozwoli Miastu na zakończenie inwestycji. Wobec powyższego stanu rzeczy Beneficjent ponownie zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z prośbą o rozważenie wniosku w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu do 29 lutego 2024 r.

Mając na uwadze przywołane przez Beneficjent okoliczności sprawy Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ postanawia przychylić się do prośby Beneficjenta i tym samym informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu z 30 listopada 2023 r. na **29 lutego 2024 r.**, z zastrzeżeniem, że wniosek o płatność rozliczający wszystkie wydatki kwalifikowalne zostanie złożony w nieprzekraczalnym terminie do **8 stycznia 2024 r.** Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwraca się z prośbą o złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie w terminie **5 dni roboczych** od dnia wysłania niniejszego pisma w systemie SL2014. Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w przypadku niezłożenia wniosku o płatność rozliczającego wszystkie wydatki kwalifikowalne w ww. terminie, za wydatki kwalifikowalne będą mogły zostać uznane koszty poniesione wyłącznie do poprzedniego terminu zakończenia realizacji projektu, tj. 30 listopada 2023 r.

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji projektu Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do bieżącego przekazywania informacji o problemach zaistniałych w toku jego realizacji i przedstawiania zaktualizowanych harmonogramów realizacji projektu. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwraca uwagę, że zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, okres kwalifikowalności wydatków kończy się 31 grudnia 2023 r., co oznacza, że wszelkie wydatki poniesione po ww. terminie zostaną rozliczone jako koszty niekwalifikowalne projektu.*



Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wskazuje, że weryfikacja prawidłowości przeprowadzonych procedur w zakresie aneksów do umów z Wykonawcami będzie przedmiotem odrębnej korespondencji w ramach kontroli projektu.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że do kwestii związanej z budżetem projektu odniesie się po zakończeniu procedury weryfikacji zamówień publicznych, o czym Beneficjent zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zaznacza, że za prawidłową realizację projektu, w tym w szczególności za zachowanie zgodności z przepisami prawa i Umową o dofinansowanie, w pełni odpowiada Beneficjent. Jednocześnie należy podkreślić, iż Beneficjent zobowiązany jest podejmować działania dające gwarancję terminowej realizacji projektu w pełnym jego zakresie oraz przyczyniające się do osiągnięcia celów i wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych pytań należy kontaktować się z opiekunem projektu Panią Patrycją Bielak, tel. 61 626 61 39, e-mail: patrycja.bielak@umww.pl, Wydział Umów, Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

*Z poważaniem*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU

*Agnieszka Jaskowiak*

